

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**  
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 1 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019  
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE  
PERIODO QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	MENSUAL(22)	ACUMULADO(23)	POR ADMON. DIRECTA (24)	POR CONTRATO (25)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19OFIII09001	401002	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL DURAZNO	EL DURAZNO	23.488302 -103.971772	1 EQUIPO	54,700.00		54,700.00		54,700.00				100		100	X		
19OFIII09002	401003	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	JESÙS MARÌA	23.419653 -103.909288	1 EQUIPO	32,756.00		32,756.00		32,756.00				100		100	X		
19OFIII09003	401004	ADQUISICION E INSTALACION DE 4 VALVULAS PARA LA RED DE DISTRIBUCIÒN DE AGUA POTABLE	JOSÈ MA. MORELOS	23.395966 -103.900357	4 PIEZAS	17,600.00		17,600.00		17,600.00				100		100	X		
19OFIII09004	401005	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR, PREPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA MEDICIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE	JESÙS MARÌA	23.419653 -103.909288	1 EQUIPO	175,697.00		175,697.00		175,697.00				100		100		X	
19OFIII09005		AMPLIACION DE LA RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ALAMBRADA	GUALTERIO	103° 51' 37.25" W, 23° 35' 2.36" N	102 ML	45,843.00												X	
19OFIII09006		AMPLIACION DE LA RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE MADERO	LÁZARO CARDENAS	103° 47' 21.29" W, 23° 32' 5.09" N	90 ML	28,228.00												X	
<b>TOTALES:</b>						<b>354,824.00</b>		<b>280,753.00</b>		<b>280,753.00</b>									

L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G. TÉLLEZ MARTÍNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 2 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019  
 SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA:                       
 DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19OFIII09007		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE HEROES DE NACAZARI	SAN A. DE GUADALUPE	103° 58' 31" W, 23° 29' 34.62" N	140 ML	80,746.00												X	
19OFIII09008		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE NUEVA	EL HORMIGUERO	103° 54' 32.47" W, 23° 24' 5.43" N	102 ML	94,332.00												X	
19OFIII09009	402001	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CARRETERA	EL PINO	103° 55' 4.54" W, 23° 25' 3.25" N	174 ML	97,700.00		48,850.00		48,850.00				50		50		X	
19OFIII09010	402002	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN COLECTOR CON BIODIGESTOR	GUALTERIO	103° 51' 39.52" W, 23° 34' 57.64" N	36 ML	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00			100	100	100	100	X		
19OFIII09011	402003	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA ESCONDIDA	CHALCHIHUITES	103° 52' 46.63" W, 23° 28' 16.53" N	30 ML	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			100	100	100	100	X		
19OFIII09012		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO	EL TEJÓN	103° 54' 42.98" W, 23° 26' 48.26" N	174 ML	101,458.00												X	
19OFIII09013		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMBRADA	GUALTERIO	103° 51' 37.25" W, 23° 35' 2.36" N	126 ML	101,006.00												X	
TOTALES:						506,882.00	31,640.00	80,490.00	31,640.00	80,490.00									

L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G.TÉLLEZ MARTÍNEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**  
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 3 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III 2019  
URBANIZACIÓN  
NOVIEMBRE DE 2019

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19AFIII09001	413001	APORTACIONES PARA OBRAS (APORTACIÓN AL PROGRAMA RECURSOS PROPIOS 2019, FISE 2019 PARA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CUENTAS APERTURADAS SEGÚN CONVENIOS)	COBERTURA MUNICIPAL		3 CONVENIOS	3,546,826.76	300,000.00	3,546,826.76	300,000.00	3,546,826.76				8	100	8	100	X	
19AFIII09002	413501	APORTACIONES PARA OBRAS (APORTACIÓN AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CUENTA APERTURADA SEGÚN CONVENIO)	COBERTURA MUNICIPAL		1 CONVENIO	514,755.73		514,756.73		514,757.73					100		100	X	
19OFIII09014		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÀULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN	JOSÉ MA. MORELOS	103° 54' 12.09" W, 23° 23' 26.55" N	466 M2	262,900.00													X
19OFIII09015		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y APLICACIÓN DE COLOR EN CALLE ACCESO A COL. LOMAS DEL SUR	GUALTERIO	103° 51' 37.98" W, 23° 34' 41.59" N	266 M2	325,182.20													X
19OFIII09016	404002	REHABILITACIÓN DE CANCHA PARA USOS MÚLTIPLES	EL VERGEL	103° 51' 59.07" W, 23° 34' 38.42" N	1 OBRA	225,000.00		112,500.00		112,500.00					50		50		X
19OFIII09017		REHABILITACIÓN DE TECHO EN ANEXO DE CLINICA DE SALUD	GUALTERIO	103° 51' 39.16" W, 23° 35' 7.83" N	1 OBRA	51,196.00													X
TOTALES:						4,925,860.69	300,000.00	4,174,083.49	300,000.00	4,174,084.49									

L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G.TÉLLEZ MARTÍNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 4 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III 2019  
ELECTRIFICACIÓN  
NOVIEMBRE DE 2019

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL(18)	ACUMULADO(19)	MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19OFIII09018	405001	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 7 POSTES EN CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE	SOLEDAD DEL SUR	23.380336 -103.884440	7 POSTES	665,641.00	110,666.00	665,641.00	110,666.00	665,641.00				17	100	17	100		X
19OFIII09019	405002	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REFORMA	LA MAGDALENA	103° 47' 25.62" W, 23° 23' 18.92" N	4 POSTES	590,274.00	352,220.00	352,220.00	352,220.00	352,220.00				60	60	60	60		X
19OFIII09020	405003	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MORELOS	JOSÉ MA. MORELOS	103° 54' 1.33" W, 23° 23' 53.8" N	6 POSTES	670,741.00	453,305.00	453,305.00	453,305.00	453,305.00				68	68	68	68		X
19OFIII09021	405004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COLOSIO	GUALTERIO	103° 51' 35.02" W, 23° 34' 58.62" N	3 POSTES	182,398.00	151,313.00	151,313.00	151,313.00	151,313.00				83	83	83	83		X
19OFIII09022	405005	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MENDOZA	CHALCHIHUITES	103° 52' 58.58" W, 23° 28' 13" N	2 POSTES	133,705.00	111,763.00	111,763.00	111,763.00	111,763.00				84	84	84	84		X
19OFIII09023	405006	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS	GUALTERIO	103° 51' 33.33" W, 23° 34' 54.37" N	5 POSTES	547,828.00	351,010.00	351,010.00	351,010.00	351,010.00				64	64	64	64		X
TOTALES:						2,790,587.00	1,530,277.00	2,085,252.00	1,530,277.00	2,085,252.00									

L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G. TÉLLEZ MARTÍNEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**  
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019  
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL(18)	ACUMULADO(19)	MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19OFIII09024	407001	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑOS EN ESCUELA PARA TELEBACHILLERATO	GUALTERIO	103° 51' 19.72" W, 23° 34' 46.12" N	1 OBRA	535,000.00	192,635.00	192,635.00	192,635.00	192,635.00				36	36	36	36		X
19OFIII09025		CONSTRUCCION DE DOMO (TECHUIMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA) EN ESCUELA PRIMARIA	EL DURAZNO	103° 54' 49.28" W, 23° 21' 49.32" N	1 OBRA	825,000.00													X
TOTALES:						1,360,000.00	192,635.00	192,635.00	192,635.00	192,635.00									

L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G.TÉLLEZ MARTÍNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**  
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 6 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019  
SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL(18)	ACUMULADO(19)	MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19OFIII09026		ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PROGRAMA MUNICIPAL)	COBERTURA MUNICIPAL			1,114,520.79												X	
TOTALES:						1,114,520.79													

L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G. TÉLLEZ MARTÍNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**  
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019  
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL  
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL(18)	ACUMULADO(19)	MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19OFIII09027		CONSTRUCCIÓN DE 5 CORRALES DE MANEJO PARA GANADO EN DIFERENTES LOCALIDADES	COBERTURA MUNICIPAL		5 CORRALES	1,250,000.00												X	
TOTALES:						1,250,000.00													

\_\_\_\_\_  
L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE G.TÉLLEZ MARTÍNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

HOJA: 8 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019  
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS  
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL(18)	ACUMULADO(19)	MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19AFIII09003	412001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (LAP TOP) PARA USO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	CHALCHIHUITES	23.477224 -103.884531	1 EQUIPO	11,000.00		11,000.00		11,000.00				100		100	X		
19AFIII09004	412001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (TABLET) PARA USO EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	CHALCHIHUITES	23.477224 -103.884531	1 EQUIPO	4,878.21		4,878.21		4,878.21				100		100	X		
TOTALES:						15,878.21		15,878.21		15,878.21									

\_\_\_\_\_  
 L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE G. TÉLLEZ MARTÍNEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**  
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 9 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019  
SUB-PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL  
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE DE 2019

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
19AFIII09005	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL (REMODELACION DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	CHALCHIHUITES	23.477224 -103.884531	1 OBRA	116,168.40		116,168.40		116,168.40				100	100		X		
19AFIII09006	411002	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CHALCHIHUITES	23.477224 -103.884531	4 EQUIPOS	45,298.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00				100	100		X		
TOTALES:						161,466.40	45,298.00	161,466.40	45,298.00	161,466.40									
SUMA TOTAL:						12,480,019.09	2,099,850.00	6,990,558.10	2,099,850.00	6,990,559.10									

L. D. G. LAURA NAVA REVELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G. TÉLLEZ MARTÍNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO