

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 2 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 DRENAJE Y LETRINAS
 OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2018

FECHA: DICIEMBRE DE 2018

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL(18)	ACUMULADO(19)	MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
18OFIII09007	402002	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. REAL DE MINAS	CHALCHIHUITES		162 ML	887,826.00		887,826.00		887,826.00				100		100		X	
18OFIII09008	402001	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (CONVENIO CON FONDO IV)	SANTA BÁRBARA		382 ML	710,654.00		710,654.00		710,654.00				100		100		X	
18OFIII09009		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (CONVENIO CON SEDESOL)	LA PURISIMA		380 ML	1,400,000.00												X	
18OFIII09010	402003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE BIODIGESTOR PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	GUALTERIO		1 PIEZA	95,000.00												X	
																		X	
																		X	
																		X	
																		X	
TOTALES:						3,093,480.00		1,598,480.00		1,598,480.00									

L. D. G. LAURA NAVA REVELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G. TÉLLEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

L. A. E. GUDALUPE MIER DURÓN
 TESORERA MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 ELABORÓ: NOMBRE CARGO Y FIRMA

ING. YARELI GUZMÁN HERNÁNDEZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 7 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
SUB-PROGRAMA: CAMINOS RURALES
MES QUE INFORMA: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2018

FECHA: DICIEMBRE DE 2018

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
18OFIII09025	404005	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA (MANO DE OBRA)	LA AURORA		1 OBRA	436,030.00												X	
TOTALES:						436,030.00													

L. D. G. LAURA NAVA REVELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE G. TÉLLEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L. A. E. GUDALUPE MIER DURÓN
TESORERA MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ELABORÓ: NOMBRE CARGO Y FIRMA

ING. YARELI GUZMÁN HERNÁNDEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

