

# RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRA/ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE : SEPTIEMBRE DE 2013

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013

MUNICIPIO: 09 CHALCHIHUITES

FECHA DE ELABORACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA: 1 DE 3

No. De Obra	Cve. Programa	Cve. Subprograma	Descripción	Localidad	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO				Observaciones
					Inversión				Beneficiarios		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Men-sual %	Acumu-lado %	
					Aprobada	Liberada	Ejercida Mensual	Ejercida Acumulada	Doc. Comprobatoria						
				Mensual	Acumulado										
<b>01 AGUA POTABLE</b>															
<b>01 SISTEMA DE AGUA POTABLE:</b>															
139909 001 PR	1	01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL	LA PURÍSIMA	24,353.00	24,353.00		24,353.00		24,353.00		ML	103		100
<b>02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE:</b>															
139909 002 PR	1	02	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN JESÚS MARÍA	JESÚS MARÍA	241,563.00	241,563.00		241,563.00		241,563.00		POZO	1		100
SUMA:					265,916.00	265,916.00		265,916.00		265,916.00					
<b>03 DRENAJE Y LETRINAS</b>															
<b>08 RED DE DRENAJE PLUVIAL:</b>															
139909 003 CP	3	08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL (CARCAMO) EN CALLE G. SALINAS	CHALCHIHUITES	132,245.00							ML	45		
<b>09 RED DE DRENAJE SANITARIO:</b>															
139909 004 CP	3	09	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE TUBERÍA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA ROSA	CHALCHIHUITES	61,061.00	61,061.00		61,061.00		61,061.00		ML	20		100
139909 005 CP	3	09	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL	CHALCHIHUITES	118,463.00	118,463.00		118,463.00		118,463.00		ML	306		100
139909 006 CP	3	09	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA B. ALTAMIRA	CHALCHIHUITES	34,492.00	34,492.00		34,492.00		34,492.00		ML	84		100
139909 007 PR	3	09	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA	HIDALGO DEL MANTO	20,275.00	20,275.00		20,275.00		20,275.00		ML	36		100
SUMA:					366,536.00	234,291.00		234,291.00		234,291.00					
<b>04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>															
<b>11 CALLES Y CAMINOS:</b>															
139909 008 CP	4	11	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO	CHALCHIHUITES	418,045.00	418,045.00		418,045.00		418,045.00		M2	1125		100
139909 009 CP	4	11	REHAB. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID. EN CALLE G. SALINAS SUR (TRÁNSITO PESADO)	CHALCHIHUITES	736,781.00	736,781.00		736,781.00		736,781.00		M2	1895		100
139909 010 CP	4	11	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO	CHALCHIHUITES	447,158.00	447,158.00		447,158.00		447,158.00		M2	1202		100
139909 011 CP	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALMA B. CONCORDIA	CHALCHIHUITES	332,749.00							M2	1620		
139909 012 CP	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRÁNSITO PESADO	CHALCHIHUITES	382,994.00							M2	2690		
139909 013 CP	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MENDOZA B. COLORADO	CHALCHIHUITES	310,933.00	310,933.00		310,933.00		310,933.00		M2	1553		100
SUMA:					2,628,660.00	1,912,917.00		1,912,917.00		1,912,917.00					
SUBTOTAL:					3,261,112.00	2,413,124.00		2,413,124.00		2,413,124.00					

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LA TESORERA MUNICIPAL

C. ALFONSO ESTRADA HERNÁNDEZ

C. Prof. MANUEL CASTAÑEDA PÉREZ

LIC. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ

C. ENRIQUE VELA FLORES

L.Ec.FLOR ILIANA ROSALES ANDRADE

<b>04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>															
<b>11 CALLES Y CAMINOS:</b>															
139909 014 PR	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS	JOSÉ MA. MORELOS	257,803.00	257,803.00		257,803.00		257,803.00		M2	1430		100
139909 015 PR	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A ESCUELA	SOLEDAD DE PIEDRAS	298,210.00	298,210.00		298,210.00		298,210.00		M2	1456		100



# RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRA/ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE : SEPTIEMBRE DE 2013

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013

MUNICIPIO: 09 CHALCHIHUITES

FECHA DE ELABORACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA: 3 DE 3

No. De Obra	Cve. Programa	Cve. Subprograma	Descripción	Localidad	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO				Observaciones		
					Inversión				Beneficiarios		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %	Acumulado %			
					Aprobada	Liberada	Ejercida Mensual	Ejercida Acumulada	Doc. Comprobatoria							Mensual	Acumulado
				Mensual	Acumulado												
139909 034 CP	7	40	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (JARDIN DE NIÑOS EL PÍPILA)	CHALCHIHUITES	35,000.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00			CONVENIO	1		100	
139909 035 CP	7	40	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA DE EDUC. ESP. "FRIDA KAHLO")	CHALCHIHUITES	35,000.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00			CONVENIO	1		100	
139909 036 CP	7	40	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 13)	CHALCHIHUITES	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00			CONVENIO	1		100	
139909 037 PR	7	40	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (J. DE NIÑOS FERNANDO VILLALPANDO)	JOSÉ MA. MORELOS	35,000.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00			CONVENIO	1		100	
			<b>09 CAMINOS RURALES</b>	SUMA:	331,760.00	291,255.00		291,255.00		291,255.00							
			<b>30 CAMINOS RURALES:</b>														
139909 038 PR	9	30	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL HGO. DEL MANTO E. C. CHALCHIHUITES-COLORADA	HIDALGO DEL MANTO	230,000.00								M2	32400			
			<b>11 GASTOS INDIRECTOS</b>	SUMA:	230,000.00												
			<b>40 OTROS:</b>														
131109 001	11	40	SUPERVISION Y APOYO A EL RAMO 33 FONDO III Y FONDO IV	CHALCHIHUITES	86,953.00								ACCION	1			
131109 002	11	40	PAGO DE COMBUSTIBLE	CHALCHIHUITES	60,000.00	60,000.00		50,362.50		50,362.50			LITRO	5560		84	
131109 003	11	40	PAGO DE VIATICOS	CHALCHIHUITES	50,000.00	50,000.00		40,000.00		40,000.00			IAJE/PERS	167		80	
131109 004	11	40	PAGO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CHALCHIHUITES	50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00			PERSONA	2		100	
131109 005	11	40	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA)	CHALCHIHUITES	42,891.00								ACCION	1			
			SUMA:		289,844.00	160,000.00		140,362.50		140,362.50							
			SUBTOTAL:		851,604.00	451,255.00		431,617.50		431,617.50							
			<b>TOTAL:</b>		8,380,305.00	6,017,060.00		5,997,422.50		5,997,422.50							

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LA TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ALFONSO ESTRADA HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
C. Prof. MANUEL CASTAÑEDA PÉREZ

\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
C. ENRIQUE VELA FLORES

\_\_\_\_\_  
L.Ec.FLOR ILIANA ROSALES ANDRADE