

RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRA/ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE : JUL-SEP DE 2013

FONDO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

MUNICIPIO: 09 CHALCHIHUITES

HOJA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACION: _____

No. De Obra	Cve. Programa	Cve. Subprograma	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO				Observaciones		
						Inversión			Beneficiarios			Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Men-sual %	Acumu-lado %			
						Aprobada	Liberada	Liberada Acumulada	Ejercida Mensual	Ejercida Acumulada	Doc. Comprobatoria Mensual						Doc. Comprobatoria Acumulado	Mensual
	1		1	OBLIGACIONES FINANCIERAS														
	1	1.3		PAGO DE ADEUDO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES														
				PAGO ADEUDO CON SECRETARIA DE FINANZAS	CHALCHIHUITES	1,800,000.00	1,015,000.00	1,800,000.00	635,000.00	1,800,000.00	635,000.00	1,800,000.00	PAGO	12	56	100		
				PAGO ADEUDO AL SEGURO SOCIAL ABRIL -SEPT 2013	CHALCHIHUITES	769,159.14	114,895.77	639,889.74	220,365.23	639,889.74	220,365.23	639,889.74	PAGO	1	15	83		
	3		3	INFRAESTRUCTURA														
SE	1			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. MENDOZA	CHALCHIHUITES	115,892.00		115,892.00		115,892.00		115,892.00	M2	1553		100		
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. ACCESO A ESCUELA	SOLEDAD DE PIEDRAS	109,627.00		109,627.00		109,627.00		109,627.00	M2	1456		100		
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. ACCESO A JARDIN DE NIÑOS	JOSE MA. MORELOS	82,778.00		82,778.00		82,778.00		82,778.00	M2	1147		100		
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. ACCESO AL REFUGIO 2DA. ETAPA	RANCHO COLORADO	47,865.00		47,865.00		47,865.00		47,865.00	M2	623		100		
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. 20 DE NOVIEMBRE 2DA. ETAPA	EL PUEBLITO	122,949.00		122,949.00		122,949.00		122,949.00	M2	1671		100		
				CONST. DE LIENZOS DE ALAMBRADO POR PAV. DE CARR. 7.400 ML. (OBRA COMPLEMENTARIA)	LA AURORA	97,525.00		97,525.00		97,525.00		97,525.21	KM	5	50	50	PAGO DE FACT. 777 RUBEN MORENO HDEZ \$87,525.21 SIENDO ABSORVIDO POR EL PROVEEDOR \$0.21 C	
				CONST. MURO DE CONTENCIÓN POR AMPLIACION DE VIA	LA AURORA	45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00	M2	104		100		
				CONSTRUCCION Y COLOCACION DE MACETEROS CALLE GARCIA SALINAS NORTE	CHALCHIHUITES	43,500.00		43,500.00		43,500.00		43,500.00	M2	104		100		
				ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR KM 5+980	SAN JOSE DE BUENAVISTA	29,000.00		29,000.00		29,000.00		29,000.00	PROYECTO	1		100		
				ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	LAZARO CARDENAS	29,000.00		29,000.00		29,000.00		29,000.00	PROYECTO	1		100		
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. HIDALGO ENTRONQUE A CARR. SN JOSE DE REHAB. DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POZO EL HUNDIDO	CHALCHIHUITES	11,560.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	M2	80	100	100		
					CHALCHIHUITES	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	PIEZA	1	100	100		
				SUBTOTAL:		3,335,175.14	1,172,775.77	3,205,905.74	898,245.23	3,205,905.74	898,245.23	3,205,905.95						
				TOTAL: \$		3,335,175.14	1,172,775.77	3,205,905.74	898,245.23	3,205,905.74	898,245.23	3,205,905.95	\$ -	\$ -				

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL CONTRALOR MUNICIPAL

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LA TESORERA MUNICIPAL

ING. PEDRO MIRANDA MORALES

ING. MANUEL ROSALES PEREZ

L.A. SUSANA OCHOA ESPARZA