

RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRA/ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE : OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014

MUNICIPIO: 09 CHALCHIHUITES

FECHA DE ELABORACION: ENERO DE 2015

HOJA: 1 DE 4

No. De Obra	Cve. Programa	Cve. Subprograma	Descripción	Localidad	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO				Observaciones
					Inversión				Beneficiarios		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %	Acumulado %	
					Aprobada	Liberada	Ejercida Mensual	Ejercida Acumulada	Doc. Comprobatoria						
				Mensual	Acumulado										
01 AGUA POTABLE															
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE:															
149909 001 PR	1	01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL VERGEL	455,152.00	455,152.00	455,152.00	455,152.00	455,152.00	455,152.00		SISTEMA	1	100	80
149909 002 PR	1	01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LAS FLORES	JOSE MA. MORELOS	44,306.00	44,306.00	44,306.00	44,306.00	44,306.00	44,306.00		ML	200	100	90
149909 003 PR	1	01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE C. PROLONG. 20 DE NOV.	EL HORMIGUERO	25,826.00	25,826.00	25,826.00	25,826.00	25,826.00	25,826.00		ML	100	100	90
149909 004 CP	1	01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE C. RASTRO	CHALCHIHUITES	36,126.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00		ML	180	100	70
149909 005 PR	1	01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE	EL RETOÑO	81,219.00	81,219.00	81,219.00	81,219.00	81,219.00	81,219.00		ML	500	100	90
149909 006 PR	1	01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PIEDRAS ZULES-LA CRUZ	PIEDRAS AZULES	96,166.00	96,166.00	96,166.00	96,166.00	96,166.00	96,166.00		ML	600	100	90
02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE:															
149909 007 PR	1	02	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	SAN A. DE GUADALUPE	117,000.00	117,000.00		117,000.00		117,000.00		POZO	1		100
149909 008 PR	1	02	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	SAN J. DE BUENAVISTA	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		POZO	1		100
149909 009 CP	1	02	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	355,916.00	355,916.00	118,000.00	355,916.00	118,000.00	355,916.00		POZO	1	33	100
149909 010 PR	1	02	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	MORELIA DEL A. ZARCA	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		POZO	1		100
149909 011 PR	1	02	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	GUALTERIO	65,520.00	65,520.00		65,520.00		65,520.00		POZO	1		100
149909 012 PR	1	02	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	PIEDRAS AZULES	40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00		POZO	1		100
SUMA:					1,357,231.00	1,357,231.00	856,795.00	1,357,231.00	856,795.00	1,357,231.00					
03 DRENAJE Y LETRINAS															
09 RED DE DRENAJE SANITARIO:															
149909 013 PR	3	09	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	GONZALEZ ORTEGA	953,996.00	953,996.00	953,996.00	953,996.00	953,996.00	953,996.00		ML	2500	100	40
149909 014 PR	3	09	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUERRERO	GUALTERIO	100,170.00	100,170.00	100,170.00	100,170.00	100,170.00	100,170.00		ML	380	100	100
149909 015 PR	3	09	AMPLIACION DRENAJE EN CALLE PROLONG. 20 DE NOV.	HORMIGUERO	81,230.00	81,230.00	81,230.00	81,230.00	81,230.00	81,230.00		ML	250	100	90
SUMA:					1,135,396.00	1,135,396.00	1,135,396.00	1,135,396.00	1,135,396.00	1,135,396.00					
SUBTOTAL:					2,492,627.00	2,492,627.00	1,992,191.00	2,492,627.00	1,992,191.00	2,492,627.00					

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LA TESORERA MUNICIPAL

ING. PEDRO MIRANDA MORALES

C. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ

LIC. AURELIO GURROLA CASTILLO

C. ENRIQUE VELA FLORES

L. A. E. SUSANA OCHOA ESPARZA

RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRA/ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE : OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014

MUNICIPIO: 09 CHALCHIHUITES

FECHA DE ELABORACION: ENERO DE 2015

HOJA: 2 DE 4

No. De Obra	Cve. Programa	Cve. Subprograma	Descripción	Localidad	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO				Observaciones	
					Inversión				Beneficiarios		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %	Acumulado %		
					Aprobada	Liberada	Ejercida Mensual	Ejercida Acumulada	Doc. Comprobatoria							Mensual
				Mensual	Acumulado											
03 DRENAJE Y LETRINAS																
09 RED DE DRENAJE SANITARIO:																
149909 016 PR	3	09	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	PILITAS	243,454.00	243,454.00	243,454.00	243,454.00	243,454.00	243,454.00		ML	650	100	30	
149909 017 CP	3	09	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RASTRO	CHALCHIHUITES	44,065.00	44,065.00	44,065.00	44,065.00	44,065.00	44,065.00		ML	140	100	90	
10 LETRINAS:																
149909 018	3	10	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN VARIAS LOCALIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	773,520.00	773,520.00	773,520.00	773,520.00	773,520.00	773,520.00		BAÑO	45	100	50	
04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
11 CALLES Y CAMINOS:																
149909 019	4	11	APORT.PARA PAVIM. DE CALLES, MEJORAM. URBANO CONV.CON SINFRA PROG. PESO X PESO	COBERTURA MUNICIPAL	162,000.00	162,000.00		162,000.00		162,000.00		CONVENIO	1		100	
149909 020	4	11	APORT.PARA PAVIM. DE CALLES, MEJORAM. URBANO CONV.CON SINFRA PROG. PESO X PESO	COBERTURA MUNICIPAL	217,000.00	217,000.00		217,000.00		217,000.00		CONVENIO	1		100	
149909 021 PR	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GPE. VICTORIA	LA COFRADÍA	129,977.00	129,977.00		129,977.00		129,977.00		M2	840		100	
149909 022 PR	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ALDAMA 1a SECCION	GUALTERIO	211,451.00	211,451.00		211,451.00		211,451.00		M2	1432		100	
149909 023 PR	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE	EL PUEBLITO	542,630.00	542,630.00		542,630.00		542,630.00		M2	2400		100	
149909 024 PR	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON CENTRAL	HIDALGO DEL MANTO	107,802.00	107,802.00		107,802.00		107,802.00		M2	382		100	
149909 025 PR	4	11	REHABILITACIÓN DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES	SAN J. DE BUENAVISTA	66,640.00	66,640.00	66,640.00	66,640.00	66,640.00	66,640.00		M2	540	100	100	
149909 026 PR	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ALDAMA 2a SECCION	GUALTERIO	79,149.00	79,149.00	79,149.00	79,149.00	79,149.00	79,149.00		M2	1272	100	100	
149909 027 CP	4	11	AMPLIACIÓN DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES EN B. CONCORDIA	CHALCHIHUITES	23,220.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		M2	80	100	60	
149909 028 PR	4	11	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO CON CONCRETO	RANCHO COLORADO	108,490.00	108,490.00	108,490.00	108,490.00	108,490.00	108,490.00		M2	200	100	50	
149909 029 PR	4	11	REHABILITACIÓN DE CANCHA COMUNAL PARA USOS MULTIPLES	GUALTERIO	22,695.00	22,695.00	22,695.00	22,695.00	22,695.00	22,695.00		M2	440	100	90	
149909 030 PR	4	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO	LAGUNA DE TORTUGAS	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00		M2	380	100	80	
SUMA:					1,061,039.00	1,061,039.00	1,061,039.00	1,061,039.00	1,061,039.00	1,061,039.00						
SUBTOTAL:					2,751,363.00	2,751,363.00	1,380,503.00	2,751,363.00	1,380,503.00	2,751,363.00						

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LA TESORERA MUNICIPAL

ING. PEDRO MIRANDA MORALES

C. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ

LIC. AURELIO GURROLA CASTILLO

C. ENRIQUE VELA FLORES

L. A. E. SUSANA OCHOA ESPARZA

RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRA/ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE : OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014

MUNICIPIO: 09 CHALCHIHUITES

FECHA DE ELABORACION: ENERO DE 2015

HOJA: 3 DE 4

No. De Obra	Cve. Programa	Cve. Subprograma	Descripción	Localidad	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO				Observaciones
					Inversión				Beneficiarios		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %	Acumulado %	
					Aprobada	Liberada	Ejercida Mensual	Ejercida Acumulada	Doc. Comprobatoria						
				Mensual	Acumulado										
04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
11 CALLES Y CAMINOS:															
149909 031 PR	4	11	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO DEL CAJON	PIEDRAS AZULES	42,020.00	42,020.00	42,020.00	42,020.00	42,020.00	42,020.00		M2	100	100	100
13 PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES:															
149909 032 PR	4	13	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ARROYO	RANCHO EL CURA	94,822.12	94,822.12	94,822.12	94,822.12	94,822.12	94,822.12		M2	96	100	60
15 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:															
149909 033 PR	4	15	CONSTRUCCION DE SISTEM DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTOR PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO	GONZÁLEZ ORTEGA	206,117.00	206,117.00	206,117.00	206,117.00	206,117.00	206,117.00		SISTEMA	1	100	30
					SUMA:	342,959.12	342,959.12	342,959.12	342,959.12	342,959.12	342,959.12				
05 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES															
19 RED DE ELECTRICIDAD															
149909 034 PR	5	19	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REFORMA	GONZÁLEZ ORTEGA	328,576.10	328,576.10	328,576.10	328,576.10	328,576.10	328,576.10		POSTE	380	100	30
149909 035 CP	5	19	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ATARGEA	CHALCHIHUITES	268,504.00	268,504.00	268,504.00	268,504.00	268,504.00	268,504.00		POSTE	1	100	90
149909 036 PR	5	19	CONSTRUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO	EL RETOÑO	571,192.00	571,192.00	571,192.00	571,192.00	571,192.00	571,192.00		POSTE	840	100	60
149909 037 PR	5	19	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SEGUNDA	MORELIA DEL A. ZARCA	221,306.00	221,306.00	221,306.00	221,306.00	221,306.00	221,306.00		POSTE	1432	100	40
149909 038 PR	5	19	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA	EL PINO	340,023.00	340,023.00	340,023.00	340,023.00	340,023.00	340,023.00		POSTE	2400	100	60
149909 039 PR	5	19	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GPE VICTORIA	SAN A. DE GUADALUPE	116,608.78	116,608.78	116,608.78	116,608.78	116,608.78	116,608.78		POSTE	540	100	90
					SUMA:	1,846,209.88	1,846,209.88	1,846,209.88	1,846,209.88	1,846,209.88	1,846,209.88				
07 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
40 OTROS:															
149909 040 CP	7	40	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (JARDIN DE NIÑOS EL PÍPILA)	CHALCHIHUITES	35,000.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00		CONVENIO	1		100
149909 041 CP	7	40	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA DE EDUC. ESP."FRIDA KAHLO")	CHALCHIHUITES	25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		CONVENIO	1		100
149909 042 CP	7	40	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 13)	CHALCHIHUITES	35,000.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00		CONVENIO	1		100
149909 043 PR	7	40	APORTACIÓN AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (J. DE NIÑOS FERNANDO VILLALPANDO)	JOSÉ MA. MORELOS	35,000.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00		CONVENIO	1		100
					SUMA:	130,000.00	130,000.00		130,000.00		130,000.00				
SUBTOTAL:					2,319,169.00	2,319,169.00	2,189,169.00	2,319,169.00	2,189,169.00	2,319,169.00					

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LA TESORERA MUNICIPAL

ING. PEDRO MIRANDA MORALES

C. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ

LIC. AURELIO GURROLA CASTILLO

C. ENRIQUE VELA FLORES

L. A. E. SUSANA OCHOA ESPARZA

RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO-FINANCIERO DE OBRA/ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE : OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014

MUNICIPIO: 09 CHALCHIHUITES

FECHA DE ELABORACION: ENERO DE 2015

HOJA: 4 DE 4

No. De Obra	Cve. Programa	Cve. Subprograma	Descripción	Localidad	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICO				Observaciones	
					Inversión				Beneficiarios		Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %	Acumulado %		
					Aprobada	Liberada	Ejercida Mensual	Ejercida Acumulada	Doc. Comprobatoria							Mensual
				Mensual	Acumulado											
08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
29 VIVIENDA:																
149909 044 CP	8	29	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO)	COBERTURA MUNICIPAL	604,173.00	604,173.00	604,173.00	604,173.00	604,173.00	604,173.00			VIVIENDA	45	100	80
149909 045 CP	8	29	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (APLANADO EN MUROS)	COBERTURA MUNICIPAL	385,053.00	385,053.00	385,053.00	385,053.00	385,053.00	385,053.00			VIVIENDA	70	100	90
149909 046 CP	8	29	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME)	COBERTURA MUNICIPAL	267,063.00	267,063.00	267,063.00	267,063.00	267,063.00	267,063.00			VIVIENDA	119	100	95
149909 047	8	29	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO)	COBERTURA MUNICIPAL	173,148.00	173,148.00	173,148.00	173,148.00	173,148.00	173,148.00			VIVIENDA	6	100	30
149909 048	8	29	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (APLANADO EN MUROS)	COBERTURA MUNICIPAL	440,815.00	440,815.00	440,815.00	440,815.00	440,815.00	440,815.00			VIVIENDA	36	100	20
149909 049	8	29	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME)	COBERTURA MUNICIPAL	108,600.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00			VIVIENDA	20	100	20
149909 050	8	29	APORTACIÓN AL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA(CONVENIO CON SINPRA)	COBERTURA MUNICIPAL	159,437.00	159,437.00	159,437.00	159,437.00	159,437.00	159,437.00			CONVENIO	1	100	100
SUMA:					2,138,289.00	2,138,289.00	2,138,289.00	2,138,289.00	2,138,289.00	2,138,289.00						
11 GASTOS INDIRECTOS																
40 OTROS:																
141109 001	11	40	PAGO DE COMBUSTIBLE	CHALCHIHUITES	118,508.00	118,508.00	33,588.85	118,508.00	33,588.85	118,508.00			LITRO	5560	28	100
141109 002	11	40	PAGO DE VIATICOS	CHALCHIHUITES	65,000.00	65,000.00	20,500.00	65,000.00	20,500.00	65,000.00			IAJE/PERS	167	32	100
141109 003	11	40	PAGO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	CHALCHIHUITES	90,000.00	90,000.00	34,600.00	90,000.00	34,600.00	90,000.00			PERSONA	4	38	100
141109 004	11	40	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA	CHALCHIHUITES	32,854.00	32,854.00		32,854.00		32,854.00			LOTE	1		100
SUMA:					306,362.00	306,362.00	88,688.85	306,362.00	88,688.85	306,362.00						
12 DESARROLLO INSTITUCIONAL																
40 OTROS:																
141209 001	12	40	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINA (3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 3 MULTIFUNCIONALES)	CHALCHIHUITES	46,613.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00	46,613.00			EQUIPO	6	100	100
141209 002	12	40	ELABORACION DE PROYECTO GEOMÉTRICO PARA CARRETERA CHALCHIHUITES-SAN ANTONIO DE GUADALUPE (5 KMS.)	CHALCHIHUITES	157,628.00	157,628.00	157,628.00	157,628.00	157,628.00	157,628.00			PROYECTO	1	100	30
SUMA:					204,241.00	204,241.00	204,241.00	204,241.00	204,241.00	204,241.00						
SUBTOTAL:					2,648,892.00	2,648,892.00	2,431,218.85	2,648,892.00	2,431,218.85	2,648,892.00						
TOTAL:					10,212,051.00	10,212,051.00	7,993,081.85	10,212,051.00	7,993,081.85	10,212,051.00						

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

EL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LA TESORERA MUNICIPAL

ING. PEDRO MIRANDA MORALES

C. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ

LIC. AURELIO GURROLA CASTILLO

C. ENRIQUE VELA FLORES

L. A. E. SUSANA OCHOA ESPARZA