

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 1 DE 7

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III EJERCICIO 2021
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
PERIODO QUE INFORMA: CUARTO TRIMESTRE DE 2021

FECHA: ENERO DE 2022

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	MENSUAL(22)	ACUMULADO(23)	POR ADMON. DIRECTA (24)	POR CONTRATO (25)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)						
21OFIII09001	401002	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	LA AURORA	23.488302 -103.971772	1 EQUIPO	10,150.00		10,150.00		10,150.00				100		100	X	
21OFIII09002	401003	REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (INCLUYE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACIÓN)	CHALCHIHUITES	23.487361 -103.974423	1 POZO	340,952.00		340,952.00		340,952.00				100		100		X
21OFIII09003	401004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	GONZÁLEZ ORTEGA	23.486152 -103.973329	1 EQUIPO	79,083.00		79,083.00		79,083.00				100		100	X	
21OFIII09004	401005	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	GUALTERIO	23.484119 -103.973330	1 EQUIPO	23,780.00		23,780.00		23,780.00				100		100	X	
21OFIII09005	401006	AMPLIACIÓN DE LA RED PARA AGUA POTABLE EN JOSÉ MA. MORELOS	JOSÉ MA. MORELOS	23.484336 -103.973411	72 ML	28,800.00		28,800.00		28,800.00				100		100	X	
21OFIII09006	413001	APORTACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (CONVENIO CON SAMAM)	RANCHO EL CURA	23.487249 -103.974126	1 APORTACIÓN	255,000.00		255,000.00		255,000.00				100		100	X	
21OFIII09026	401007	CONSTRUCCIÓN DE LA RED PARA AGUA POTABLE CON DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO	LA PEÑITA	23.493341 -103.911326	1 OBRA	160,642.94	64,257.94	160,642.94	64,257.94	160,642.94				40	100	60		X
21OFIII09027	401008	AMPLIACIÓN DE LA RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA CENTRO DE SALUD	CHALCHIHUITES	23.487269 -103.971321	50 ML	85,253.36		85,253.36		85,253.36				100		100		X
21OFIII09029	401009	AMPLIACIÓN DE LA RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE BRAVO	CHALCHIHUITES	23.487523 -103.971333	60 ML	61,783.57		61,783.57		61,783.57				100		100		X
	401010	INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONDE BOMBA PARA DE POZO DE AGUA POTABLE	SAN JOSÉ DE BUENAVISTA	23.487781 -103.971951	1 POZO	172,191.60	98,800.60	172,191.60	98,800.60	172,191.60				57	100	43		X
	413001	SEGUNDO PAGO PARA APORTACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (CONVENIO CON SAMAM)	RANCHO EL CURA	23.487211 -103.971284	1 APORTACIÓN	424,794.55	424,794.55	424,794.55	424,794.55	424,794.55				100	100			X
TOTALES:						1,642,431.02	587,853.09	1,642,431.02	587,853.09	1,642,431.02								

C. JULIO ALFREDO LAZALDE LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLAISETH GUZMÁN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCHIHUITES, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA: 7 DE 7

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III EJERCICIO 2021
SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DE 2021

FECHA: ENERO DE 2022

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL(18)	ACUMULADO(19)	MENSUAL(20)	ACUMULADO(21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)						
		APLICACIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	COBERTURA MUNICIPAL	23.477224 -103.884531		1,500,000.00												X	
TOTALES:						1,500,000.00													
SUMA TOTAL:						12,364,764.12	1,514,160.94	10,864,764.12	1,514,160.94	10,864,764.12									

C. JULIO ALFREDO LAZALDE LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARLAISETH GUZMÁN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

M. V. Z. LUIS IOVANI MARTÍNEZ SARELLANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Ó FONDO